

Согласовано  
Начальник ремонтного локомотивного  
депо Дальневосточное  
И.В.Черняев

**Дефектная ведомость на ремонт кровли корпуса № 4, восстановлению  
водосточной системы кровли 3-го корпуса.**

№ п/п	Место возникновения дефекта	Описание дефекта	Необходимые работы
1	4-корпус	деформация водоотводного лотка на крыше, L-51м	Правка лотка, установка в уровень
2		Излом, деформация каркаса из досок и бруса в осях 6-13	Ремонт, замена поврежденных элементов
3		Излом, деформация утепленных панелей перекрытия кровли в осях 6-13	Замена панелей перекрытия.
4		Излом, деформация потолочных облицовочных панелей в осях 6-13	Монтаж, частичная замена потолочных облицовочных панелей
5		Протекание кровли, намокание утеплителя над местом разрушения перекрытия.	Герметизация кровли, замена утеплителя
6	3-корпус	Обрыв, излом, деформация водосточных желобов, длина 64м	Демонтаж, монтаж новых водосборных желобов
7		Обрыв водосточной трубы, длиной 10м	Демонтаж, монтаж новой водоотводной трубы

Начальник технического отдела СЛД-91



Зюганов М.В.